



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ
Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.

Ταχ. Δ/νση : Αιγάλεω 5 & Κάστορος - Πειραιάς
Ταχ. Κώδικας : 18545
Πληροφορίες : Α. Σαμουρκασίδου
Τηλέφωνο: : 213.1601662
FAX : 213.1601671
E-mail: dtexnikon.pn@patt.gov.gr

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ

Πειραιάς 10/04/2019
Αρ. Πρωτ: 99065

ΠΡΟΣ:

Δήμο Σαλαμίνας
(Προϊσταμένη Αρχή)
Λεωφ. Κ. Καραμανλή 1 & Αμμοχώστου
Τ.Κ. 18900 - Σαλαμίνα
E-mail: texniki@0165.syzefxis.gov.gr,
oikonomiki@0165.syzefxis.gov.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ανάδοχο Εταιρεία ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ
Τηλ.: 210.8184009, 210.5544022
E-mail: ergo71335@aktor.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Παράταση της συνολικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», συμβατικού προϋπολογισμού μελέτης 8.993.757,88 € (πλέον Φ.Π.Α.), αναδόχου “ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ”

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 283, παραγρ.3.
2. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α' 85/11-04-2012).
3. Την υπ' αριθ.: 37419 / 13479 / 08.05.2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ.: 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 / τ.Β' / 11.05.2018), περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Την με αριθ. 44403/20-10-2011 Υ.Α. «Έγκριση τροποποίησης του οργανισμού εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ Β' 2494/04-11-2011).
5. Τον Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ Α' 116/18-6-2008).
6. Τον Ν.4070/12 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
7. Τον Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 90/18-4-2013).

8. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
9. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών»
10. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων».
11. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου.
12. Την υπ' αριθ. 1815/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής
13. Το από 01-11-2013 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 8.993.757,88 € χωρίς το Φ.Π.Α. και το ότι η προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών είναι είκοσι (20) μήνες, ήτοι 01-7-2015.
14. Το υπ' αριθ. 132626/26-6-2015 έγγραφο με το οποίο η Διευθύνουσα Υπηρεσία προενέκρινε την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 18 μήνες ήτοι μέχρι την 31-12-2016.
15. Την υπ' αρ. 142/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας με την οποία ενέκρινε την 1^η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά δεκαοκτώ (18) μήνες ήτοι έως 31-12-2016.
16. Την από 06-12-2016 αίτηση του αναδόχου για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι την 30-06-2017.
17. Το υπ' αριθ. 233645/15-12-2016 έγγραφο η Διευθύνουσα Υπηρεσία προενέκρινε την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι μέχρι την 31-12-2017.
18. Την υπ' αρ. 236/19-12-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας με την οποία ενέκρινε την 2^η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου, ήτοι έως και τις 31-12-2017.
19. Την υπ' αρ. 207/13-12-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας για την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. του έργου.
20. Την υπ' αρ. 457/31-12-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαλαμίνας με την οποία ενέκρινε την 3^η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου (Οριακή Προθεσμία), κατά 16 μήνες ήτοι έως και τις 30-04-2019.
21. Την υπ' αρ. 73/08-05-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας για την έγκριση του 4^{ου} Α.Π.Ε. του έργου.
22. Την υπ' αρ. 3/22-01-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας για την έγκριση του 5^{ου} Α.Π.Ε. και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.
20. Την από 08-04-2019 αίτηση του αναδόχου για την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 31-07-2019.

ΕΠΕΙΔΗ

1. Η αίτηση του αναδόχου υποβλήθηκε εμπρόθεσμα την 08-04-2019.
2. Με την ανωτέρω αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας κατά τρεις (3) μήνες δηλαδή έως και τις 31-07-2019 καθώς:

- Η καθυστερημένη έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που ήταν απαραίτητες για να ξεκινήσει η εργασία της κατασκευής του καταθλιπτικού αγωγού από το αντλιοστάσιο Α5-2 προς το Α-4, εργασία που στο χρονοδιάγραμμα του έργου ανήκει στην κρίσιμη διαδρομή και έπρεπε να είχε ξεκινήσει στις 10-09-2018, είχε σαν αποτέλεσμα η αντίστοιχη έναρξη να μετατεθεί για τις 12-02-2019 προκαλώντας έτσι καθυστέρηση 4 μηνών. Αυτό σε συνδυασμό με τις έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις του τελευταίου χειμώνα καθυστερούν την ολοκλήρωση της κατασκευής των φερόντων οργανισμών των αντλιοστασίων και κατ' επέκταση την ολοκλήρωση του Έργου.

Κρίνεται εύλογη η χορήγηση της παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ.8 (α) του Ν.3669/08, κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι και τις 31-07-2019.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι μέχρι και τις 31-07-2019, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με άρθρο 48 παρ.8 (α) του Ν.3669/08.

Συνημμένα

Η από 08-04-2019
αίτηση αναδόχου

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ Δ.Ε.

Εσωτ. Διανομή

1.Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.
2.Φ.Ε. (Α. Μουγκογιάννη)



TOMI

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

ΕΡΓΟ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ"

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΤΗΛ. ΜΗΤΡΩΟ: 8/4/2019
ΕΛ. ΣΟΦ. 99065

Κηφισιά, 8/04/2019
Αρ. Πρωτ.: 61432/Α. 312

ΠΡΟΣ:

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής
Ενότητας Νήσων Αττικής
Εθνικής Αντιστάσεως 2, Πειραιάς

ΘΕΜΑ: «Αίτηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου»

Σχετ: α) Απόφαση Δ.Σ. Σαλαμίνας 457/2017 (ΑΔΑ ΩΜ0ΒΩΜΙΕ-ΟΓ2).

β) Επιστολή μας με αρ. πρωτ 214847/1-11-2018 (Καθυστερήσεις και εκκρεμότητες που επηρεάζουν την εξέλιξη του έργου)

γ) Επιστολή μας με αρ. πρωτ 233962/22-11-2018 (Αδυναμία κατωστειλής καταθλιπτικού αγωγού στην οδό Ακτής Θεμιστοκλέους Σελήνια)

Όπως γνωρίζετε, δυνάμει της υπό το α σχετικό Απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Σαλαμίνας (Κυρίου του Έργου), η συνολική προθεσμία του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» παρατάθηκε μέχρι την 30^η Απριλίου 2019.

Πλην όμως, οι εργασίες του έργου δεν έχουν ολοκληρωθεί παρά το ότι η ανάδοχος ανταποκρίθηκε πλήρως και εγκαίρως στους όρους και τις απαιτήσεις που απορρέουν από τη σύμβαση που έχει υπογραφεί για το συγκεκριμένο έργο. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και από τα σχετικά (β) και (γ), το έργο κατά την περίοδο της παραπάνω παρατάσεως, εκτελείτο αποσπασματικά καθώς οι απαιτούμενες άδειες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δόθηκαν με μεγάλη καθυστέρηση. Συγκεκριμένα, η καθυστερημένη έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που ήταν απαραίτητες για να ξεκινήσει η εργασία της κατασκευής του καταθλιπτικού αγωγού από το αντλιοστάσιο Α5-2 προς το Α-4, εργασία που στο χρονοδιάγραμμα του έργου ανήκει στην κρίσιμη διαδρομή και έπρεπε να είχε ξεκινήσει στις 10-9-2018, είχε σαν αποτέλεσμα ή αντίστοιχη έναρξη να μετατεθεί για τις 12-2-2019 προκαλώντας έτσι καθυστέρηση 4 μηνών. Αυτό σε συνδυασμό με τις έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις του τελευταίου χειμώνα καθυστερούν την ολοκλήρωση της κατασκευής των φερόντων οργανισμών των αντλιοστασίων και κατ' επέκταση την ολοκλήρωση του Έργου.

Κατόπιν αυτών, η εταιρεία μας έχοντας αποκλειστικό γνώνιμο το καλό του Έργου και με την προϋπόθεση ότι ο ΚτΕ θα ενεργήσει αρμοδίως ώστε να μη δημιουργηθούν άλλα προβλήματα μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, αιτείται παράταση με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 3 μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8 (α) του Ν. 3669/2008 επιφυλασσόμενη όλων των νομίμων δικαιωμάτων της.

ΓΡΗΓΟΡΑΤΗΡΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
8/4/2019	9.04.19	10/4/19
4	Υ.Τ.Υ.Ν.Σ.	Ε. Σαλαμίνης
		(ΕΛ.Σ.Α.)

Με απόφαση,

Επαρχίου Σταυρούλα
Διευθύντρια Έργου

