



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ  
Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ



ΑΠ:704568  
23/09/20

-----  
Ταχ. Δ/νση : Αιγάλεω 5 & Κάστορος - Πειραιάς  
Ταχ. Κώδικας : 18545  
Πληροφορίες : Α. Σαμουρκασίδου  
Τηλέφωνο : 213.1601662  
FAX : 213.1601671  
E-mail: dtexnikon.pn@patt.gov.gr

**ΠΡΟΣ:**

Δήμο Σαλαμίνας  
(Προϊσταμένη Αρχή)  
Λεωφ. Κ. Καραμανλή 1 & Αμμοχώστου  
Τ.Κ. 18900 - Σαλαμίνα  
E-mail: [texniki@0165.syzefxis.gov.gr](mailto:texniki@0165.syzefxis.gov.gr),  
[apofaseis\\_epitropi@0165.syzefxis.gov.gr](mailto:apofaseis_epitropi@0165.syzefxis.gov.gr)

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ**

Ανάδοχο Εταιρεία ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ  
Τηλ.: 210.8184009, 210.5544022  
E-mail: [ergo61432@tomi.gr](mailto:ergo61432@tomi.gr)

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

**ΘΕΜΑ:** Παράταση (8<sup>η</sup>) της συνολικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», αρχικού συμβατικού ποσού 8.993.757,88 € (πλέον Φ.Π.Α.) και 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. ποσού 723.466,92 € (πλέον Φ.Π.Α.)

**Έχοντας υπόψη:**

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 283, παραγρ.3.
2. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α' 85/11-04-2012).
3. Την υπ' αριθ.: 37419 / 13479 / 08.05.2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ.: 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 / τ.Β' / 11.05.2018), περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Την με αριθ. 44403/20-10-2011 Υ.Α. «Έγκριση τροποποίησης του οργανισμού εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ Β' 2494/04-11-2011).
5. Τον Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ Α' 116/18-6-2008).
6. Τον Ν.4070/12 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
7. Τον Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 90/18-4-2013).

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f69c87aae667b818c1ddaac στις 23/09/20 08:56

8. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
9. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών»
10. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων».
11. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου.
12. Την υπ' αριθ. 1815/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής
13. Το από 01-11-2013 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 8.993.757,88 € χωρίς το Φ.Π.Α. και το ότι η προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών είναι είκοσι (20) μήνες, ήτοι 01-7-2015.
14. Το υπ' αριθ. 132626/26-6-2015 έγγραφο με το οποίο η Διευθύνουσα Υπηρεσία προενέκρινε την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 18 μήνες ήτοι μέχρι την 31-12-2016.
15. Την υπ' αρ. 142/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας με την οποία ενέκρινε την 1<sup>η</sup> παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά δεκαοκτώ (18) μήνες ήτοι έως 31-12-2016.
16. Την από 06-12-2016 αίτηση του αναδόχου για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι την 30-06-2017.
17. Το υπ' αριθ. 233645/15-12-2016 έγγραφο η Διευθύνουσα Υπηρεσία προενέκρινε την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι μέχρι την 31-12-2017.
18. Την υπ' αρ. 236/19-12-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας με την οποία ενέκρινε την 2<sup>η</sup> παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου, ήτοι έως και τις 31-12-2017.
19. Την υπ' αρ. 207/13-12-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας για την έγκριση του 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου.
20. Στις 29-12-2017 με την υπ' αρ. 457/2017 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σαλαμίνας ενέκρινε παράταση (3<sup>η</sup> παράταση) της Συνολικής Προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου κατά 16 μήνες ήτοι μέχρι την 30<sup>η</sup>/04/2019 (ΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ).
21. Την υπ' αρ. 73/08-05-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας για την έγκριση του 4<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου.
22. Στις 12-04-2019 με την υπ' αρ. 91/2019 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαλαμίνας ενέκρινε παράταση (4<sup>η</sup> παράταση) της Συνολικής Προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι την 31<sup>η</sup>/07/2019.
23. Την υπ' αρ. 142/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαλαμίνας (ανάκληση της υπ' αριθ. 3/22-01-2019 απόφασης του Δ.Σ. Σαλαμίνας) σχετικά με την έγκριση του 5<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου ο οποίος συμπεριλαμβάνει την 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε. συνολικής δαπάνης 723.466,92 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
24. Στις 08-08-2019 με την υπ' αρ. 184/2019 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαλαμίνας ενέκρινε παράταση (5<sup>η</sup> παράταση) της Συνολικής Προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου κατά δύο (2) μήνες ήτοι μέχρι την 30<sup>η</sup>/09/2019.

25. Την υπ' αρ. 228/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας ενέκρινε παράταση (6<sup>η</sup> παράταση) της Συνολικής Προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου κατά έναν (1) μήνα ήτοι μέχρι την 31η/10/2019.
26. Την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου, που περιλαμβάνεται στον 5<sup>ο</sup> ΑΠΕ του εν λόγω έργου, η οποία υπεγράφη στις 31-10-2019 με συνολική διάρκεια εκτέλεσης εργασιών έως την 31<sup>η</sup> Μαΐου 2020.
27. Την υπ' αρ. 74/30-06-2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας ενέκρινε παράταση (7<sup>η</sup> παράταση) της Συνολικής Προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι μέχρι την 30η/09/2020.
28. Την από 16-09-2020 αίτηση του αναδόχου για την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 31-01-2021.

### ΕΠΕΙΔΗ

1. Η αίτηση του αναδόχου υποβλήθηκε εμπρόθεσμα την 16-09-2020.
  2. Με την ανωτέρω αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας κατά τέσσερις (4) μήνες δηλαδή έως και τις 31-01-2021 καθώς:
- Δεν έχει επέλθει κανονικότητα στη ροή των εργασιών του εργοταξίου και στις προμήθειες ορισμένων υλικών και εξοπλισμού καθώς οι διαδικασίες διεθνών μεταφορών και εισαγωγών δεν έχουν ακόμα ομαλοποιηθεί και υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στις παραδόσεις υλικών και εξοπλισμού με προέλευση το εξωτερικό.
  - Το σύνολο του Η/Μ αντικείμενου δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εντός της τρέχουσας προθεσμίας, καθώς αποτελεί αντικείμενο ταυτόχρονων και χρονοβόρων εγκρίσεων κυρίως από την ΕΥΔΑΠ, η οποία είναι φορέας παραλαβής και λειτουργίας του έργου.
  - Η συνολική προθεσμία του έργου λήγει την 30/09/2020.

Κρίνεται εύλογη η χορήγηση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ.8 (α) του Ν.3669/08, κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή μέχρι και τις 31-01-2021, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που έχουν λόγω των παραπάνω μέτρων καθυστερήσει.

### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος κατά τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι μέχρι και τις 31-01-2021, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με άρθρο 48 παρ.8 (α) του Ν.3669/08.

#### Συνημμένα

Η από 16-09-2020  
αίτηση αναδόχου.

#### Εσωτ. Διανομή

1.Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.

Διανομή μέσω 'ΓΡΙΑΔ' με UID: 5f69c87aae667b818c1ddaac στις 23/09/20 08:56



Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.

Ζ.Φ.Ε. (Α.Μουγκογιάννη)

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ  
Πολιτικός Μηχανικός