

**ΕΡΓΟ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ"**

Κηφισιά, 16 / 09 / 2020
Αρ. Πρωτ.: 61432/Α. 362

ΠΡΟΣ:

Περιφέρεια Αττικής
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς & Νήσων
Αιγιάλεω 5 & Κάστορος, Πειραιάς

ΘΕΜΑ : «Αίτηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου»

ΣΧΕΤ: α) Επιστολή μας με θέμα: «Όχληση – Απρόβλεπτη μεταβολή συνθηκών στο Έργο - Ειδοποίηση περί εκτάκτων γεγονότων από 11.03.2020 και εντεύθεν λόγω ανάγκης αποτροπής της εξάπλωσης του κορωνοϊού». (Αρ. Πρωτ.: 232083/27-3-2020)
β) Επιστολή σας με θέμα: «Εκτέλεση εργασιών όσο διαρκέσουν τα περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί με την Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 68/Α'/20-03-2020) και την Απόφαση Δ1α/Γ.Π οικ. 20036 (ΦΕΚ 986/Β'/22-03-2020)» (Αρ. Πρωτ.: 247706/8-4-2020)
β) Απόφαση 74/30-06-2020 μετά την από 25-5-2020 εισήγησή σας προς το Δήμο Σαλαμίνας (Α.Π. 332020) με θέμα: «Παράταση (7^η) της συνολικής προθεσμίας του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ" αρχικού συμβατικού προϋπολογισμού 8.993.757,88€ (πλέον Φ.Π.Α.) και της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. ποσού 723.466,92€ (πλέον Φ.Π.Α.)» που μας κοινοποιήσατε.

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών, όπου εκτέθηκαν αναλυτικά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην εξέλιξη του έργου, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει αρθεί το σύνολο των προβλημάτων που προκλήθηκαν από το covid-19 ούτε έχει επέλθει κανονικότητα στη ροή των εργασιών του εργοταξίου καθώς και στις προμήθειες ορισμένων υλικών και εξοπλισμού, δεν είναι εφικτό να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες για να ολοκληρωθεί το έργο εντός της τρέχουσας προθεσμίας δηλαδή έως τις 30/9/2020 .

Ειδικότερα, οι διαδικασίες διεθνών μεταφορών και εισαγωγών δεν έχουν ακόμα ομαλοποιηθεί, και υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στις παραδόσεις υλικών και εξοπλισμού με προέλευση το εξωτερικό.


Επίσης οι δυσχέρειες που επήλθαν λόγω των έκτακτων και πρωτόγνωρων συνθηκών ήρθαν να προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες της μακρόχρονης οικονομικής κρίσης, με αποτέλεσμα η εξαιρετικά περιορισμένη οικονομική ρευστότητα στην αγορά

να οδηγεί σε παντελή έλλειψη αποθεμάτων των απαιτούμενων υλικών στις αποθήκες των προμηθευτών.

Επιπροσθέτως, όπως γνωρίζετε, οι εργασίες που κυρίως απομένουν για την ολοκλήρωση του έργου είναι αυτές των ηλεκτρομηχανολογικών εξοπλισμών των αντλιοστασίων και των αυτοματισμών οι οποίοι ως εξαιρετικά πολύπλοκο και λεπτομερές ζήτημα, αποτελούν αντικείμενο ταυτόχρονων και χρονοβόρων εγκρίσεων από την Δ.Υ. αλλά και την ΕΥΔΑΠ. Συνεπώς, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι το σύνολο του Η/Μ αντικειμένου του έργου δεν μπορεί, για λόγους που δεν ανήκουν στη σφαίρα ευθύνης και δράσης του Αναδόχου, να ολοκληρωθεί εντός της τρέχουσας προθεσμίας.

Για τους παραπάνω λόγους αιτούμεθα παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με αναθεώρηση κατά 4 μήνες δηλαδή έως την 31η Ιανουαρίου 2021.

Με εκτίμηση,


Ξαρχάκου Σταυρούλα

Διευθύντρια Έργου