



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων  
Ταχ. Δ/ση : Εθνικής Αντιστάσεως 2 - Πειραιάς  
Ταχ. Κώδικας : 185 31  
Πληροφορίες : Α. Μουγκογιάννη  
Τηλέφωνο : 213.16.01.690  
FAX : 213.16.01.671

Πειραιάς 23/06/2015

Αρ. Πρωτ: -122603-

**ΠΡΟΣ:**

1) Υπουργείο Περιβάλλοντος  
Ενέργειας και Κλιματικής  
Αλλαγής  
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  
Επιχειρησιακού Προγράμματος  
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ»  
Αεροπόρου Παπαναστασίου 34  
115 27 ΑΘΗΝΑ  
τηλ: 213 214 22 07  
φαξ: 210-6926762

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ**

2) Ανάδοχο Εταιρεία ΤΟΜΗ  
ΑΒΕΤΕ  
Τηλ: 210- 8184009  
210-5544022  
Fax: 210-5544029

**Θέμα:** Αίτηση Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας του υποέργου 2 της Πράξης:  
"Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης στους Οικισμούς Αμπελάκια και Σελήνια του Δήμου  
Σαλαμίνας" με κωδικό MIS 341287

**Σχετ:** υπ' αρ. 122603/16-06-2015 αίτηση αναδόχου εταιρείας ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού εγγράφου, ο Ανάδοχος αιτείται προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου, η οποία λήγει στις 30-6-2015, κατά δεκαοκτώ (18) μήνες σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8 (α) του Ν. 3669/2008.

Η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά στην αιτούμενη παράταση δεχόμενη τους λόγους για τους οποίους υπήρξε καθυστέρηση στις εργασίες κατασκευής του έργου που είναι κυρίως οι εξής:

1. Το έργο εκτελείται σε περιοχή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος με κηρυγμένες αρχαιολογικές περιοχές στα Αμπελάκια. Για τον λόγο αυτό στην Πράξη ένταξης του έργου εγκρίθηκε και ειδικό υποέργο της Αρχαιολογίας. Για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν υπήρχαν επί τόπου του έργου επαρκής αριθμός Αρχαιολόγων οι οποίοι σύμφωνα με τα ανωτέρω παρακολουθούν τις εργασίες εκσκαφών, συγκεκριμένα :

- α. Από 17-12-2013 έως 2-5-2014 υπήρχε ένα (1) Αρχαιολόγος με δαπάνη του Δήμου Σαλαμίνας.
- β. Στις 7-4-2014 εγκρίθηκε με Υπουργική Απόφαση (Υπουργείο Πολιτισμού) η εκτέλεση των εργασιών του Υποέργου της Αρχαιολογίας με αυτεπιστασία από την ΚΣΤ' ΕΠΚΑ



και στην συνέχεια προκηρύχθηκαν οι θέσεις Αρχαιολόγων.

- γ. Στις 24-7-2014 προσελήφθησαν αρχικά δύο (2) Αρχαιολόγοι οι οποίοι ανέλαβαν υπηρεσία στο έργο στις 21-9-2014.
- δ. Στις 23-12-2014 προσελήφθη ένας (1) επιπλέον Αρχαιολόγος (σύνολο 3)
- ε. Στις 2-4-2015 προσελήφθη ένας (1) επιπλέον Αρχαιολόγος (σύνολο 4)

Επομένως στην περίοδο μέχρι και σήμερα ο Ανάδοχος δεν μπορούσε να αναπτύξει μέτωπα εκσκαφών περισσότερα από τον αριθμό των διαθέσιμων αρχαιολόγων.

Πέραν αυτών υπήρξαν και δευτερογενείς καθυστερήσεις λόγω εύρεσης αρχαιοτήτων με αποτέλεσμα να διακόπτονται οι εργασίες στα συγκεκριμένα μέτωπα. Μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί αρχαιότητες σε 16 σημεία του έργου.

2. Ο Ανάδοχος προχώρησε σε διακοπή εργασιών το χρονικό διάστημα από 14-5-2014 έως 21-9-2014 λόγω μη πληρωμής δύο συνεχόμενων λογαριασμών του (2<sup>ου</sup> και 3<sup>ου</sup>) με αποτέλεσμα να μην γίνονται εργασίες για διάστημα 4 μηνών.

3. Στην οριστική μελέτη σύμφωνα με την οποία εκτελείται το έργο, τα δίκτυα ακαθάρτων είχαν χαραχθεί οριζοντιογραφικά με βάση τα εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η υπάρχουσα υλοποίηση των σχεδίων αυτών με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να διέρχονται αγωγοί από μη διανοιγμένους δρόμους, ή από δρόμους με εμπόδια, ή από δρόμους οι οποίοι εν μέρει ταυτίζονται με την υπάρχουσα κατάσταση. Επιπλέον τα δύο από τα τρία αντλιοστάσια των Αμπελακίων και τα τρία των Σεληνίων προβλεπόταν να κατασκευασθούν εντός ζώνης αιγιαλού με αποτέλεσμα να απαιτούνται χρονοβόρες (άνω του ενός έτους) διαδικασίες αδειοδότησης από την Κτηματική Υπηρεσία.

Τα θέματα αυτά επιλύθηκαν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία με την εντολή τροποποίησης της αρχικής μελέτης ώστε να αποκατασταθεί η λειτουργικότητα των δικτύων στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, επιπλέον μετακινήθηκαν τα αντλιοστάσια ώστε να μην εμπλέκονται με την ζώνη αιγιαλού. Το 1<sup>ο</sup> μέρος της μελέτης αυτής εγκρίθηκε από την ΕΥΔΑΠ στις 20-3-2015 ενώ το 2<sup>ο</sup> μέρος είναι υπό έγκριση.

Τα ανωτέρω είχαν σαν αποτέλεσμα να μην μπορούν να αναπτυχθούν μέτωπα εργασιών στις περιοχές όπου ήταν υπό τροποποίηση η αρχική μελέτη.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω αναφερόμενα παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε θετικά για την παράταση με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του αναφερόμενου έργου κατά δεκαοκτώ (18) μήνες ήτοι έως 31-12-2016.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Υ.Ν.Δ

ΒΟΓΙΑΤΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Σταύρος Βεΐόγλου  
Πολιτικός Μηχανικός

Εσωτ. διανομή :

1) Χ.Α

2) Φ.Ε. (Α. Μουγκογιάννη)