

ΑΙ
18/1/16
938
15-1-16
Προς την Προϊσταμένη Αρχή του έργου:

«Κατασκευή δευτερευόντος δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων
πόλης Σαλαμίνας»

106

18/1/16

ΕΝΣΤΑΣΗ

(Δια του πρωτοκόλλου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας)

Της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κ/Ε ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
ΑΤΕΕ» που εδρεύει στο Μαρούσι, οδός Χωματιανού αρ. 3, και εκπροσωπείται
νόμιμα.

ΚΑΤΑ

1. Της παράλειψης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας να αποφανθεί επί του από
30.9.2015 αιτήματός μας που αφορούσε τις εργασίες της Κοινοπραξίας μας
για τον έλεγχο παρακολούθηση και συντήρηση του δικτύου και των
αντλιοστασίων του έργου.
2. Κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης ή
παράλειψης.

Με την από 30.9.2015 και με αρ. πρωτ. 21524/30.9.2015 αίτησή μας ζητήσαμε
από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σαλαμίνας, ως Διευθύνουσα Υπηρεσία του
έργου να προβεί στις νόμιμες, οφειλόμενες ενέργειες της για την καταβολή στην
εταιρία μας του ποσού 330.889,66 € πλέον ΦΠΑ που αφορούσε τις επί 24ώρου
εργασίες συντήρησης – παρακαλούθησης και ελέγχου και δικτύου vacuum και
των αντλιοστασίων που παρείχαμε.

Επί του άνω νομοτυπώς υποβληθέντος αιτήματός μας παρέλειψε να αποφανθεί η Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός του εύλογου χρονικού διαστήματος των τριών (3) μηνών, ήτοι από 1.10.2016 έως 4.1.2017 (η 1^η Ιανουαρίου ήταν αργία και η 2^η και 3^η Ιανουαρίου Σαββατοκύριακο) και έτσι τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη αυτής.

ΕΝΙΣΤΑΜΕΘΑ κατά της παράλειψης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας να αποφανθεί επί του άνω αιτήματός μας, άλλως της σιωπηρής απόρριψης αυτού και ζητάμε την ακύρωσή τους για τους παρακάτω νόμιμους, βάσιμους και αληθινούς λόγους και για όσους άλλους επιφυλασσόμεθα να προσθέσουμε νομότυπα και έγκαιρα.

Με την από 27.2.2008 και με αρ. πρωτ. 3910/27.2.2008 εργολαβική σύμβαση ανατέθηκε στην εταιρία η «ΓΗΓΕΡΤΟΝ ΑΕ» η εκτέλεση του ανωτέρω αναφερομένου έργου.

Στην συνέχεια με την υπ' αριθμ. 86/21.3.2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαλαμίνας εγκρίθηκε η σύσταση κατασκευαστικής Κοινοπραξίας μεταξύ της αρχικής αναδόχου και της εταιρίας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ» με την επωνυμία «Κ/Ε ΓΗΓΕΡΤΟΝ ΑΕ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ» και με ποσοστά συμμετοχής 70% και 30% αντίστοιχα, η οποία και υπεισήλθε στην θέση της αρχικής αναδόχου εταιρίας.

Τέλος με την υπ' αριθμ. 160/20.5.2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαλαμίνας εγκρίθηκε η υποκατάσταση του μέλους της Κοινοπραξίας «ΓΗΓΕΡΤΟΝ ΑΕ» από την εταιρία «ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» και έτσι μετά την άνω υποκατάσταση η «Κ/Ε ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ» κατέστη ανάδοχος του έργου και υπεισήλθε αυτοδικαίως στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της αρχικής αναδόχου.

Το έργο περιελάμβανε την κατασκευή στην πόλη της Σαλαμίνας βαρυτικού δικτύου περίπου 26.000 μέτρων, αναρροφητικού δικτύου περίπου 15.500 μέτρων

και 524 φρεσίων καθώς και 2 αντλιοστάσια, ένα στο δυτικό τμήμα της πόλης στο οποίο καταλήγουν τα λύματα του αναρροφητικού δικτύου του δυτικού τμήματος και ένα στο ανατολικό τμήμα στο οποίο καταλήγουν τα λύματα και του βαρυτικού και του αναρροφητικού δικτύου του ανατολικού τμήματος.

Με την τμηματική ολοκλήρωση των εργασιών (πρωτόκολλα διοικητικής παραλαβής για χρήση: 4/7/2012 για το ανατολικό τμήμα και 25/9/13 για το δυτικό τμήμα) σας αποδόθηκαν πλήρως λειτουργικά τα δίκτυα αποχέτευσης και τα αντλιοστάσια για να προβείτε στις συνδέσεις αποχέτευσης των κατοικιών και πράγματι προχωρήσατε σε σημαντικό αριθμό συνδέσεων με συνέπεια να είναι απαραίτητη και αναγκαία η παρακολούθηση και ο έλεγχος της λειτουργίας του συστήματος αποχέτευσης σε καθημερινή και 24ωρη βάση πράγμα που δεν αποτελεί συμβατική μας υποχρέωση.

Η λειτουργία του συστήματος αποχέτευσης vacuum και ο έλεγχος, παρακολούθηση και λειτουργία μετά την παράδοση προς χρήση του έργου ήταν αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου Σαλαμίνας και έπρεπε να διενεργείται από εξειδικευμένο προσωπικό του που θα εκπαιδεύονταν από την Κοινοπραξία μας.

Παρά τις συνεχείς και έντονες οχλήσεις μας ο Δήμος Σαλαμίνας δεν όρισε προσωπικό να εκπαιδευτεί γιατί δεν μπορούσε να προσλάβει υπαλλήλους όπως ισχυριζόταν. Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν η Κοινοπραξία μας να εκτελεί χωρίς να υποχρεούτο προς τούτο τις εργασίες συντήρησης του συστήματος από 1.10.2013 έως και 30.9.2015, ήτοι για χρονικό διάστημα 24 μηνών που εκτείνεται και μετά την διενέργεια της οριστικής παραλαβής του έργου που διενεργήθηκε στις 7.7.2015.

Οι άνω εργασίες συντήρησης και λειτουργίας του συστήματος αποχέτευσης έγιναν από την Κοινοπραξία μας προς το συμφέρον του Κυρίου του έργου, σύμφωνα με την πραγματική θέλησή του και ήταν αναγκαίες για την λειτουργία και

μη καταστροφή του έργου. Ο Δήμος Σαλαμίνας όχι μόνο δεν εναντιώθηκε στην εκτέλεση των ανω εργασιών συντήρησης αλλά αποδεχόταν αυτές γιατί η πραγματική θέληση του ήταν η απρόσκοπτη λειτουργία του έργου που εξασφαλιζόταν με τις εργασίες που εκτελούσε η Κοινοπραξία μας.

Με την από 30.9.2015 και με αρ. πρωτ. 21524/30.9.2015 ζητήσαμε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου να μας καταβάλει το ποσό των 330.899,66 € πλέον ΦΠΑ, για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της λειτουργίας του συστήματος για το χρονικό διάστημα από 1.10.2013 έως 30.9.2015, ήτοι 24 μήνες X 11.684,31/μήνα που ήταν το ποσό που αποζημιωνόταν ανά μήνα η Κοινοπραξία μας για την δοκιμαστική λειτουργία του έργου (άρθρο 6.1 και 10.1 του τιμολογίου).

Επειδή η παράλειψη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την καταβολή στην Κοινοπραξία μας του άνω ποσού, είναι αυθαίρετη, παράνομη και καταχρηστική.

Επειδή οι εργασίες συντήρησης παρακολούθησης και ελέγχου του συστήματος εκτελούνταν από την Κοινοπραξία μας με την συναίνεση του Δήμου Σαλαμίνας και την πραγματική θέλησή του που ήταν η απρόσκοπτη λειτουργία του έργου που εξασφαλιζόταν μόνο με τις υπηρεσίες που εμείς παρείχαμε.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

και με τη ρητή επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων μας

ΖΗΤΑΜΕ

Να γίνει δεκτή η παρούσα ένστασή μας.

Να ακυρωθεί η παράλειψη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας να αποφανθεί εμπρόθεσμα επί της από 30.9.2015 αιτήσεως μας άλλως να ακυρωθεί σιωπηρώς τεκμαιρόμενη απόρριψη αυτής

Να αναγνωρισθεί ότι η Κοινοπραξία μας δικαιούται για τις ανωτέρω αναφερόμενες εργασίες αμοιβή ύψους 330.899,66 € πλέον ΦΠΑ για την λειτουργία και συντήρηση του συστήματος από 1.10.2013 έως 30.9.2015 (24 μήνες X 11.684,31 €/μήνα).

Να υποχρεωθεί ο Δήμος Σαλαμίνας να συντάξει ΑΠΕ, σύμφωνα με την παγιωμένη νομολογία, ώστε να μας καταβάλει το ποσό των 330.899,66 €, πλέον ΦΠΑ, νομιμοτόκως από την υποβολή της παρούσας έως την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση.

Να κληθούμε να παραστούμε στην συζήτηση της παρούσας.

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2016

Για την ενισταμένη

Δ/ΣΙΑ ΔΑΔΙΝ ΤΕΛ. ΠΡΟΤ. ΚΕ. ΜΕΛΟΓΕΙΟΣ ΑΓΕΕ
ΠΡΟΤΑΚΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΑΚΑΔΑΡΤΟΝ ΤΕΛ. ΠΡΟΤ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΧΡΑΝΤΑΚΤΗ ΤΕΛ. ΠΡΟΤ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Α.Φ.Μ. 999999999

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

2583

Κ/ΞΙΑ ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΧΩΜΑΤΙΑΝΟΥ 3 - ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΦΜ 998606147 - ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Α/ΤΥ
11/10/15
Αρμόδιος
Γραφείο

2/10/15

21524
30-9-2015

Προς: ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κοιν.: Γραφείο Δημάρχου

ΘΕΜΑ: Εργασίες λειτουργίας των αντλιοστασίων και του δικτύου αποχέτευσης του έργου «Κατασκευή Δευτερεύοντος Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Υδάτων Πόλης Σαλαμίνας».

Όπως γνωρίζετε με το 3910/27-2-2008 εργολαβικό συμφωνητικό αναλάβαμε την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Δευτερεύοντος Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Υδάτων Πόλης Σαλαμίνας» το οποίο περαιώσαμε εμπρόθεσμα στις 30/9/2013 και η οριστική παραλαβή του έγινε στις 7/7/15.

Το έργο περιελάμβανε την κατασκευή στην πόλη της Σαλαμίνας βαρυτικού δικτύου περίπου 26.000 μέτρων, αναρροφητικού δικτύου περίπου 15.500 μέτρων και 524 φρεατίων καθώς και 2 αντλιοστάσια, ένα στο δυτικό τμήμα της πόλης στο οποίο καταλήγουν τα λύματα του αναρροφητικού δικτύου του δυτικού τμήματος και ένα στο ανατολικό τμήμα στο οποίο καταλήγουν τα λύματα και του βαρυτικού και του αναρροφητικού δικτύου του ανατολικού τμήματος.

Με την τμηματική ολοκλήρωση των εργασιών (πρωτόκολλα διοικητικής παραλαβής για χρήση: 4/7/2012 για το ανατολικό τμήμα και 25/9/13 για το δυτικό τμήμα) σας αποδόθηκαν πλήρως λειτουργικά τα δίκτυα αποχέτευσης και τα αντλιοστάσια για να προβείτε στις συνδέσεις αποχέτευσης των κατοικιών και πράγματι προχωρήσατε σε σημαντικό αριθμό συνδέσεων με συνέπεια να είναι απαραίτητη και αναγκαία η παρακολούθηση και ο έλεγχος της λειτουργίας του συστήματος αποχέτευσης σε καθημερινή και 24ωρη βάση πράγμα που δεν αποτελεί συμβατική μας υποχρέωση και θα έπρεπε να διαθέσετε το απαιτούμενο επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό το οποίο όμως δεν κάνατε.

Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχετε αναλάβει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της λειτουργίας του συστήματος αποχέτευσης σε καθημερινή και 24ωρη βάση όπως απαιτείται και έχετε την υποχρέωση για την λειτουργία της αποχέτευσης της πόλης σας και το οποίο επανειλημμένως σας έχουμε ζητήσει σας γνωρίζουμε ότι: