

1235

ΤΗΚ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 2 & ΝΙΚΗΣ, 188 63, Ν. ΙΚΟΝΙΟ - ΠΕΡΑΜΑ

ΤΗΛ. 2104014670-5, 2104000181-2 FAX 2104317656

Web site : www.thk.gr E-Mail: thk@ath.forthnet.gr

ΠΕΡΑΜΑ 11/5/2016

ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπ' όψιν : κ. Δημητράκη Γ.
κ. Μπαρμπαλιά Απ.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Αρ. Πρωτ. 9448
Παραστέθηκε 12-5-2016

Αρ. Πρωτ : Φ460/19121/ΕΚΔΤ

Αφορά : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Θέμα : Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου - Σύνταξη ΑΠΕ έργου

Την 12/1/2016 υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Σαλαμίνας και της εταιρίας ΤΗΚ ΑΕ η σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος το οποίο αφορά στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευών σε σχολεία του Δήμου Σαλαμίνας. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι 13/3/2015. Με την 41/2016 αποφ. Δ.Σ Δήμου Σαλαμίνας εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι 13/5/2016.

Δεδομένου ότι :

1. Λόγω της παλαιότητας της μελέτης δημοπράτησης και βάσει των πρόσφατων αναγκών των σχολικών κτιρίων σε εργασίες, προέκυψαν νέες εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του έργου για την έγκριση των οποίων απαιτείται η σύνταξη ΑΠΕ.
2. Η ιδιαίτερη φύση ορισμένων εργασιών οι οποίες απαιτούν χρήση ικριωμάτων και άλλων προσωρινών κατασκευών που έπρεπε να γίνουν και να αποξηλωθούν στο διάστημα από Παρασκευή μεσημέρι ως Δευτέρα πρωί ώστε να μην κινδυνεύουν μαθητές των σχολείων. Όμως λόγω μη ολοκλήρωσης των εργασιών στο εν λόγω διάστημα η παραπάνω διαδικασία έπρεπε να επαναληφθεί αρκετές φορές. Έτσι προέκυψε σοβαρή καθυστέρηση στην εκτέλεση εργασιών εντός των σχολικών κτιρίων και στις αυλές τους.

Για του παραπάνω λόγους η ανάδοχος ζητά παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης κατά:

- Τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες λόγω καθυστέρησης εκτέλεσης εργασιών μη υπαιτιότητας του αναδόχου και
- Τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες για εκτέλεση νέων εργασιών
Έτσι συνολικά μέχρι 13/7/2016

Επίσης η ανάδοχος ζητεί την άμεση σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών ώστε να εκτελεστούν οι νέες εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΕΜ. ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ