

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Λ.Κ.Καραμανλή 1
Ταχ. Κώδ. : 18900
Τηλέφωνο : 213 2027 382

Σαλαμίνα 01-07-2020

Αρ. Πρωτ. -Δ.Υ. -

ΠΡΟΣ : κ. Πρόεδρο Δημοτικού
Συμβουλίου

**ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ».**

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Αφού λάβαμε υπόψη :

1. Τη συνημμένη Αιτιολογική - Τεχνική Έκθεση της Διευθύνουσας Τεχνικής του έργου Υπηρεσίας.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», κατά δύο (2) μήνες από την έγκρισή
της παρούσας.

Ο
Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & ΥΔΟΜ

Κόγιας Νικόλαος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Α.Κ.Καραμανλή 1

Ταχ. Κώδ. : 18900

Πληροφορίες : Κουπιτώρης Ιωάννης

Τηλέφωνο : 213-2027549

FAX : 213-2027312

Email : ilektrofotismos@0165.syzefxis.gov.gr

Σαλαμίνα 01-07-2020

Αρ. Πρωτ. -ΔΥ-

ΠΡΟΣ : κ. Πρόεδρο Δημοτικού
Συμβουλίου

**ΘΕΜΑ : Αιτιολογική έκθεση σχετικά με την παράταση του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ».**

Α' Ιστορικό

1. Την με αρ. μελέτη 9/2019 της Δ/νσής Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Την υπ' αριθμ. 174/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη.
3. Την υπ' αριθμ. 16020/16-09-2019 έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
4. Την εισήγηση για την αναγκαιότητα από τον κο. Αντιδήμαρχο Νικόλαο Κόγια.
5. Τον υπ' αριθμ. 16021/16-09-2019 τεκμηριωμένο αίτημα Δημάρχου για την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
6. Τον υπ' αριθμ. 21052/27-11-2019 Απόφαση Δημάρχου για δέσμευση πίστωσης ύψους, αξίας **44.780,00 ευρώ**.
7. Την από 28-11-2019 εισήγηση έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμό όρων διακήρυξης για την δημοπράτηση του έργου από τον κο. Αντιδήμαρχο Νικόλαο Κόγια.
8. Τον αρ. αποφ. 174/2019 της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμό όρων διακήρυξης για την δημοπράτηση του έργου.
9. Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 19-12-2019 όπου αναδείχτηκε ανάδοχος [προσωρινός και κατόπιν οριστικός] ο **Χ.Ν.ΠΟΥΤΟΣ**.
10. Τον αρ. αποφ. 225/2019 της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση πρακτικού της επιτροπής για την ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου του έργου.
11. Τον αρ. αποφ. 38/2020 της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση πρακτικού II της επιτροπής για την κατακύρωση του προσωρινού αναδόχου του έργου ως οριστικού αναδόχου.
12. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 6887/03-04-2020 σύμβαση του έργου συνολικού ποσού, αξίας **44.332,20 € με Φ.Π.Α. 24%**.
13. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
14. Αντικείμενο του έργου είναι οι εργασίες επισκευής και συντήρησης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης οδοφωτισμού επί της Παραλιακής οδού Βασιλικών και επί της οδού Λεωφόρου Κων/νου Καραμανλή του Δήμου Σαλαμίνας.
15. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **12053/24-6-2020 αίτηση** του αναδόχου για την **παράταση** προθεσμίας περαίωσης του έργου **κατά δύο [2] μήνες** προκειμένου να εκτελεστούν οι υπόλοιπες εργασίες επισκευής και συντήρησης λόγω επικινδυνότητας.

Β' Ισχύουσες Διατάξεις

Η κατασκευή του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων» και συγκεκριμένα για το ανωτέρω θέμα τα άρθρα 48 και 63, το

Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. και άλλες σχετικές διατάξεις», τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη [Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, Σχετική Εγκύκλιος κ.λ.π.] που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Γ' Περιγραφή έργου

Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο τις εργασίες επισκευής και συντήρησης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης οδοφωτισμού επί της Παραλιακής οδού Βασιλικών και επί της οδού Λεωφόρου Κων/νου Καραμανλή του Δήμου Σαλαμίνας.

Δ' Αντικείμενο της παράτασης του έργου

Με την παρούσα εισήγηση η υπηρεσία προτείνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δυο μήνες σύμφωνα με διατάξεις του **ΦΕΚ Τεύχος Α' 68/20-03-2020 (αρθρο 60) - ΠΝΠ**, περί των πρόσφατων συνθηκών που επικρατήσαν στην χώρα με την εξάπλωση της πανδημίας και της διασποράς του **COVID 19**.

Ε' Προτάσεις

Κατόπιν των παραπάνω,

Προτείνουμε

Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών Δήμου Σαλαμίνας» μέχρι τις **03/09/2020**.

Σαλαμίνα 01-07-2020

Ο Επιβλέπων


ΚΟΥΠΙΤΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ηλεκ/γος. Μηχ. ΤΕ

Σαλαμίνα 01-07-2020

Ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Σ.


ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τοπ. Μηχ. ΠΕ