

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Φωκ. Νέγρη 34, 113 61 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 8818 423 - 210 8818 424
Fax: 210 8823848
e-mail stefanou.ch@gmail.com

1270

Α/ΤΧ
16/5/2016

Αιτηρήσεις
17/5/16



Προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

ΕΚΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΗΝ 16/5/2016 & ΟΡΑ 9:45 π.μ.
Ο ΔΙΚ/ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

[Signature]

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ. ΠΑΝΤΗΣ
Χαρ. Τρικούπη 7, Αθήνα 10678
Τηλ. 210 3817068 - 210 3822361

ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
πρ. Πρωτ. 9596
παραλήφθηκε 16-05-2016

Της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κ/Ε ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ» που εδρεύει στο Μαρούσι, οδός Χωματιανού αρ. 3, και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΚΑΤΑ

1. Της παράλειψης της Προϊσταμένης Αρχής του έργου να αποφανθεί εμπρόθεσμα επί της με αρ. πρωτ. 938/15.1.2016 ενστάσεώς μας, άλλως της σιωπηρώς τεκμαιρόμενης απόρριψης.
2. Της υπ' αριθμ. 21/2016 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαλαμίνας με την οποία απερρίφθη ρητά η ένστασή μας που δεν μας έχει κοινοποιηθεί έως σήμερα και της οποίας λάβαμε γνώση από το πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
3. Της παράλειψης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας να αποφανθεί επί του από 30.9.2015 αιτήματός μας που αφορούσε τις εργασίες της Κοινοπραξίας μας για τον έλεγχο παρακολούθηση και συντήρηση του δικτύου αποχέτευσης και των αντλιοστασίων του έργου.
4. Κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο Δήμος Σαλαμίνας με διακήρυξη ανοικτής δημοπρασίας που δημοσιεύθηκε νόμιμα κάλεσε τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που πληρούσαν τις τασσόμενες από το νόμο και τη διακήρυξη τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις συμμετοχής να υποβάλλουν φάκελο προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Δευτερεύοντος Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Υδάτων πόλης Σαλαμίνας», προϋπολογισμού 24.335.500.00 €.

Με την υπ' αριθμ. 90/2007 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Σαλαμίνας εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Δευτερεύοντος Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Υδάτων πόλης Σαλαμίνας» στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΓΗΓΕΡΤΟΝ ΑΕ» και με την από 27.2.2008 υπογραφέισα μεταξύ του Δήμου Σαλαμίνας και της εταιρίας «ΓΗΓΕΡΤΟΝ ΑΕ» εργολαβική σύμβαση ανατέθηκε στην άνω εταιρία η εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου.

Στην συνέχεια με την υπ' αριθμ. 86/21.3.2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαλαμίνας εγκρίθηκε η σύσταση κατασκευαστικής Κοινοπραξίας μεταξύ της αρχικής αναδόχου και της εταιρίας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ» με την επωνυμία «Κ/Ξ ΓΗΓΕΡΤΟΝ ΑΕ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ» και με ποσοστά συμμετοχής 70% και 30% αντίστοιχα, η οποία και υπεισήλθε στην θέση της αρχικής αναδόχου εταιρίας.

Τέλος με την υπ' αριθμ. 160/20.5.2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαλαμίνας εγκρίθηκε η υποκατάσταση του μέλους της Κοινοπραξίας «ΓΗΓΕΡΤΟΝ ΑΕ» από την εταιρία «ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» και έτσι μετά την άνω υποκατάσταση η «Κ/Ξ ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ» κατέστη ανάδοχος του έργου και υπεισήλθε αυτοδικαίως στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της αρχικής αναδόχου.

Η εκτέλεση του άνω έργου σύμφωνα με την υπογραφείσα εργολαβική σύμβαση και τα συνοδεύοντα και αποτελούντα ενιαίο μ' αυτήν σύνολο συμβατικά τεύχη διέπεται από το Ν. 3669/2008 και η προθεσμία ολοκλήρωσής του μετά από νόμιμες παρατάσεις που είχαν χορηγηθεί με αποφάσεις της Προϊσταμένης Αρχής έληγε στις 30.9.2013.

Αντικείμενο του συγχρηματοδοτούμενου από κοινοτικούς πόρους έργου, ήταν, σύμφωνα με το άρθρο 11.4. της οικείας διακήρυξης, η κατασκευή του δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων της πόλης της Σαλαμίνας και ειδικότερα: η εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών, η προμήθεια και εγκατάσταση του προβλεπόμενου εξοπλισμού για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης, με σύστημα αναρρόφησης τμημάτων του ανατολικού και δυτικού τομέα της πόλης της Σαλαμίνας, συμπεριλαμβανομένων των καταθλιπτικών αγωγών, όπως οριοθετούνται στα σχέδια των οριζοντιογραφιών και τα οποία, λόγω του υψηλού υδροφόρου ορίζοντα, του ανάγλυφου του εδάφους καθώς και της σύστασης αυτού, επρόκειτο να μελετηθούν και κατασκευαστούν υποχρεωτικά με το σύστημα αναρρόφησης (vacuum), η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, η κατασκευή και ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός των απαιτούμενων αντλιοστασίων, η εκπόνηση μελέτης εφαρμογής του έργου, σύμφωνα με την τεχνική μελέτη προσφοράς του αναδόχου και η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης με βαρυτικό σύστημα στα υπόλοιπα τμήματα του ανατολικού και δυτικού τομέα της πόλης.

Η Κοινοπραξία μας συμμορφούμενη με τις συμβατικές της υποχρεώσεις εκτέλεσε άρτια, έντεχνα και εμπρόθεσμα το αναληφθέν έργο, οι εργασίες του οποίου περαιώθηκαν στις 30.9.2013, όπως προκύπτει από την από 2.10.2013 βεβαίωση περαίωσης του έργου του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σαλαμίνας.

Πριν την περαίωση των εργασιών και συμμορφούμενοι με τις συμβατικές μας υποχρεώσεις ζητήσαμε, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 9533/5.4.2013 έγγραφό μας, από τον Δήμο Σαλαμίνας να ορίσει το προσωπικό του που θα έπρεπε με τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη να εκπαιδεύσουμε για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών στην λειτουργία των συστημάτων του δικτύου αποχέτευσης. Παρά την άνω επισήμανσή μας ο Δήμος Σαλαμίνας δεν ανταποκρίθηκε στην συμβατική του υποχρέωση και δεν όρισε προσωπικό να εκπαιδευτεί στην λειτουργία των συστημάτων του δικτύου αποχέτευσης λόγω έλλειψης προσωπικού, όπως ανέφερε.

Δεν προχώρησε στον ορισμό προσωπικού ούτε μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών (30.9.2013) και την πάροδο του εξαμήνου που οφείλαμε να εκπαιδεύσουμε το ορισθέν από το Δήμο προσωπικό. Έτσι η Κοινοπραξία μας αναγκαστικά διέθετε προσωπικό για τον έλεγχο και λειτουργία επί 24ώρου βάσεως των συστημάτων υποβαλλόμενη στην αντίστοιχη δαπάνη.

Παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας από τον Απρίλιο του 2013 ο Δήμος Σαλαμίνας επικαλούμενος έλλειψη προσωπικού δεν προέβαινε στον ορισμό προσωπικού προς εκπαίδευση και έτσι με το από 15.11.2013 έγγραφό μας ενημερώσαμε τα αρμόδια όργανα του Δήμου ότι αναγκαστικά απασχολούμε δικό μας προσωπικό για να την παρακολούθηση και τον έλεγχο της λειτουργίας του συστήματος αποχέτευσης σε καθημερινή 24ωρη βάση και ότι θα καταλογίσουμε την ανάλογη δαπάνη εις βάρος του Δήμου Σαλαμίνας έως το χρόνο της πλήρους αποδέσμευσης του προσωπικού μας μετά την εκπαίδευση προσωπικού του Δήμου.

Ο Δήμος δεν αντιτάχθηκε στα ανωτέρω και έτσι η Κοινοπραξία με δικό της προσωπικό παρακολουθούσε και έλεγχε την λειτουργία του συστήματος αποχέτευσης. Ο Δήμος Σαλαμίνας δεν όρισε προσωπικό για τον έλεγχο και

Λειτουργία του συστήματος αποχέτευσης ούτε μετά την υποβολή του με αρ. πρωτ. 15867/15.7.2015 εγγράφου μας που τον ενημερώναμε ότι λόγω της συντέλεσης της οριστικής παραλαβής τα συνεργεία μας θα αποχωρούσαν. Τα συνεργεία μας παρείχαν τις εργασίες λειτουργίας, ελέγχου και συντήρησης του δικτύου αποχέτευσης έως και την 30.9.2015 που με το υπ' αριθμ. πρωτ. 21524/30.9.2015 έγγραφό της η Κοινοπραξία μας ενημέρωσε το Δήμο ότι από 1.10.2015 αδυνατεί να διαθέτει πλέον το απαιτούμενο προσωπικό και θα πρέπει αυτός (Δήμος) να αναλάβει τις εργασίες ελέγχου σε καθημερινή 24ωρη βάση και συντήρησης, σε καθημερινή εβδομαδιαία, μηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια βάση.

Με το αυτό ως άνω υπ' αριθμ. πρωτ. 21524/30.9.2015 έγγραφό της ζήτησε την καταβολή του ποσού των 330.899,66 €, το οποίο υπολόγισε βάσει των άρθρων 6.1. και 10.1 του τιμολογίου του έργου, και αντιστοιχούσε στην δαπάνη παρακολούθησης, συντήρησης και ελέγχου λειτουργίας του συστήματος αποχέτευσης σε καθημερινή και 24ωρη βάση από 1.10.2013 έως 30.9.2015 ήτοι για χρονικό διάστημα 24 μηνών X 11.684,31 €/μήνα, πλέον ΓΕ+ΟΕ 18%.

(24 μήνες X 11.684,31 €/μήνα	=	280.423,44 €
ΓΕ+ΟΕ 18% X 280.423,44 €		<u>50.476,22 €</u>
	ΣΥΝΟΛΟ	330.899,66 €

Επί του άνω νομοτύπως και εμπροθέσμως υποβληθέντος αιτήματός μας παρέλειψε να αποφανθεί η Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός της προβλεπόμενης τρίμηνης προθεσμίας, ήτοι από 1.10.2015 έως 4.1.2016 (η 1,2 και 3/1-2016 ήταν αργίες) τεκμαιρόμενης έτσι της σιωπηρής απόρριψής του.

Κατά της παράλειψης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας να αποφανθεί επί του αιτήματός μας, άλλως της σιωπηρώς τεκμαιρόμενης απόρριψης αυτού η Κοινοπραξία μας άσκησε νομοτύπως και εμπροθέσμως εντός της τασσόμενης 15νθήμερης προθεσμίας, ήτοι από 5.1.2016 έως 20.1.2016, την με αρ. πρωτ.

938/15.1.2016 ένστασή της με αίτημα την ακύρωση της παράλειψης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και την καταβολή του ποσού των 330.899,66 €.



Επί της άνω νομοτύπως και εμπροθέσμως ασκηθείσης ενστάσεώς μας δεν μας κοινοποιήθηκε απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εντός της τασσόμενης δίμηνης προθεσμίας, ήτοι από 16.1.2016 έως 16.3.2016 ούτε έως σήμερα και έτσι τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη της.

Από το πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» διαπιστώσαμε πρόσφατα ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαλαμίνας, ως Προϊσταμένη Αρχή του έργου, με την υπ' αριθμ. 21/2016 απόφασή του απέρριψε και ρητά την ένστασή μας με την αιτιολογία ότι η συντήρηση του έργου και η επισκευή των βλαβών έως το χρόνο έγκρισης του πρωτοκόλλου της οριστικής παραλαβής, ήτοι έως 20.7.2015, βάρυνε την Κοινοπραξία μας και ότι για το χρονικό διάστημα από 20.7.2015 έως 30.9.2015 δεν συνήφθη καμία σύμβαση και δεν δόθηκε εντολή για την συντήρηση. Επισημαίνουμε ότι αντίγραφο της άνω 21/2016 απόφασης δεν έχει κοινοποιηθεί έως σήμερα στην Κοινοπραξία μας.

ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΥΜΕ νομοτύπως και εμπροθέσμως εντός τριών μηνών από τη συντέλεση της σιωπηρής απόρριψης της ενστάσεώς μας, ήτοι από 18.4.2016 (η 16 και 17/4/2016, ήταν Σαββατοκύριακο) έως 18.7.2016, τόσο κατά της παράλειψης της Προϊσταμένης Αρχής να αποφανθεί εμπρόθεσμα επί της με αρ. πρωτ. 938/15.1.2016 ενστάσεώς μας, άλλως της σιωπηρώς τεκμαιρόμενης απόρριψης αυτής, όσο και κατά της υπ' αριθμ. 21/2016 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαλαμίνας που απέρριψε ρητά την ένστασή μας και ζητάμε την ακύρωσή τους για τους παρακάτω νόμιμους, βάσιμους και αληθινούς λόγους και για όσους άλλους επιφυλασσόμεθα να προσθέσουμε νομότυπα και έγκαιρα:

1. Το έργο που αναλάβαμε να εκτελέσουμε και εκτελέσαμε περιελάμβανε, όπως και ανωτέρω αναφέραμε, την κατασκευή στην πόλη της Σαλαμίνας βαρυτικού δικτύου περίπου 26.000 μέτρων, αναρροφητικού δικτύου περίπου 15.500 μέτρων και 524 φρεατίων καθώς και 2 αντλιοστάσια, ένα στο δυτικό τμήμα της πόλης στο οποίο καταλήγουν τα λύματα του αναρροφητικού δικτύου του δυτικού τμήματος και ένα στο ανατολικό τμήμα στο οποίο καταλήγουν τα λύματα και του βαρυτικού και του αναρροφητικού δικτύου του ανατολικού τμήματος.

Με την τμηματική ολοκλήρωση των εργασιών (πρωτόκολλα διοικητικής παραλαβής για χρήση: 4/7/2012 για το ανατολικό τμήμα και 25/9/13 για το δυτικό τμήμα) αποδόθηκαν πλήρως λειτουργικά στο Δήμο Σαλαμίνας τα δίκτυα αποχέτευσης και τα αντλιοστάσια προκειμένου αυτός να προβεί στις συνδέσεις αποχέτευσης των κατοικιών. Ο Δήμος Σαλαμίνας συμμορφούμενος με τις δεσμεύσεις της απόφασης ένταξης του έργου στο πρόγραμμα χρηματοδότησης και προκειμένου αυτό να καταστεί λειτουργικό με τον αριθμό των συνδέσεων που προβλέπονταν στην απόφαση ένταξης προέβη σε σημαντικό αριθμό συνδέσεων με συνέπεια να είναι απαραίτητη και αναγκαία η παρακολούθηση και ο έλεγχος της λειτουργίας του συστήματος αποχέτευσης σε καθημερινή και 24ωρη βάση που δεν αποτελούσε συμβατική μας υποχρέωση.

Η λειτουργία του συστήματος αποχέτευσης vacuum και ο έλεγχος, παρακολούθηση και λειτουργία, μετά την παράδοση προς χρήση του έργου, ήταν αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου Σαλαμίνας και έπρεπε να διενεργείται από εξειδικευμένο προσωπικό του που θα εκπαιδευόταν από την Κοινοπραξία μας, όπως προβλεπόταν στα συμβατικά τεύχη.

Παρά τις συνεχείς και έντονες οχλήσεις μας ο Δήμος Σαλαμίνας δεν όρισε προσωπικό να εκπαιδευτεί γιατί δεν μπορούσε να προσλάβει υπαλλήλους όπως ισχυριζόταν. Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν η Κοινοπραξία μας να εκτελεί χωρίς

να υποχρεούτο προς τούτο τις εργασίες παρακολούθησης, ελέγχου λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος από 1.10.2013 έως και 30.9.2015, ήτοι για χρονικό διάστημα 24 μηνών που εκτείνεται και μετά την διενέργεια της οριστικής παραλαβής του έργου που διενεργήθηκε στις 7.7.2015 και το πρωτόκολλό της εγκρίθηκε στις 20.7.2015.

Οι άνω εργασίες συντήρησης και λειτουργίας του συστήματος αποχέτευσης έγιναν από την Κοινοπραξία μας προς το συμφέρον του Κυρίου του έργου, σύμφωνα με την πραγματική θέλησή του και ήταν αναγκαίες για την λειτουργία και μη καταστροφή του έργου. Ο Δήμος Σαλαμίνας όχι μόνο δεν εναντιώθηκε στην εκτέλεση των άνω εργασιών συντήρησης αλλά αποδεχόταν αυτές γιατί η πραγματική θέλησή του ήταν η απρόσκοπτη λειτουργία του έργου που εξασφαλιζόταν μόνο με τις εργασίες που εκτελούσε η Κοινοπραξία μας.

Αν η Κοινοπραξία εγκατέλειπε το έργο και δεν προέβαινε στην εκτέλεση των εργασιών ελέγχου λειτουργίας, παρακολούθησης, συντήρησης και αποκατάστασης των οφειλομένων στη συνήθη χρήση βλαβών είναι πλέον ή βέβαιο, λόγω των ευαίσθητων ηλεκτρονικών συστημάτων του συστήματος αναρρόφησης (vacuum) και των αντλιοστασίων, ότι μέρη του έργου θα κινδύνευαν να καταστραφούν και η θαλάσσια περιοχή της Σαλαμίνας θα υφίστατο περιβαλλοντική καταστροφή από τα λύματα.

Γίνεται έτσι εύκολα αντιληπτό ότι η από μέρους της Κοινοπραξία μας εκτέλεση των άνω εργασιών ήταν προς όφελος του έργου και εξασφάλιζαν την απρόσκοπτη λειτουργία του και για το λόγο αυτό ο Δήμος Σαλαμίνας όχι μόνο συναινούσε στην εκτέλεση από την Κοινοπραξία μας των άνω εργασιών αλλά και υποσχόταν ότι θα μας καταβάλλει το εργολαβικό μας αντάλλαγμα γι' αυτές για όσο χρόνο θα είμασταν αναγκασμένοι να λειτουργούσαμε, να ελέγχουμε και να συντηρούμε, χωρίς να οφείλουμε, το σύστημα αποχέτευσης.

Με την από 30.9.2015 και με αρ. πρωτ. 21524/30.9.2015 αίτησή μας ζητήσαμε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου να μας καταβάλει το ποσό των 330.899,66 € πλέον ΦΠΑ, για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της λειτουργίας του συστήματος για το χρονικό διάστημα από 1.10.2013 έως 30.9.2015, ήτοι 24 μήνες Χ 11.684,31/μήνα που ήταν το ποσό που αποζημιωνόταν ανά μήνα η Κοινοπραξία μας για την δοκιμαστική λειτουργία του έργου (άρθρο 6.1 και 10.1 του τιμολογίου) πλέον του ποσοστού ΓΕ+ΟΕ 18%.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία και η Προϊσταμένη Αρχή του έργου παρά τις περί του αντιθέτου υποσχέσεις τους, κατά το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών, παρέλειψαν να εξετάσουν το αίτημά μας και να εγκρίνουν την καταβολή στην Κοινοπραξία μας του αιτούμενου ποσού των 330.899,66 € πλέον ΦΠΑ, τεκμαιρόμενης έτσι της σιωπηρής απόρριψης αυτού.

Εν όψει των ανωτέρω αναφερομένων θα πρέπει να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση θεραπείας και να υποχρεωθεί ο Δήμος Σαλαμίνας να μας καταβάλλει το ποσό των 330.899,66 €, πλέον ΦΠΑ, νομιμοτόκως από 1.10.2015 επομένη της υποβολής του, άλλως από 16.1.2016 επομένη της υποβολής της ενστάσεώς μας, άλλως και τούτο επικουρικώς από την κοινοποίηση της παρούσας έως την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση.

2. Αντικρούοντας στην υπ' αριθμ. 21/2016 συμπροσβαλλόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαλαμίνας με την οποία απερρίφθη ρητά η ένστασή μας και η οποία δεν μας έχει κοινοποιηθεί έως σήμερα αναφέρουμε τα εξής:

Το άρθρο 74§2 του Ν. 3669/2008 ορίζει τα εξής:

«2. Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική καιάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους. Εργασίες για την αποκατάσταση

βλαβών από τη χρήση εκτελούνται με έγκριση της υπηρεσίας και η δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την υπηρεσία.....»

Από την άνω διάταξη προκύπτει ότι κατά το χρόνο της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιθεωρεί τακτικά και όχι επί 24ώρου βάσεως το έργο και προφανώς δεν είναι υποχρεωμένος να το λειτουργεί.

Περαιτέρω από το άρθρο 72 του Ν. 3669/2008 περί διοικητικής παραλαβής για χρήση προκύπτει ότι δεν δημιουργείται υποχρέωση του αναδόχου για λειτουργία του έργου ή αποκατάσταση βλαβών οφειλομένων στη χρήση αυτού δεδομένου ότι μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου και την παράδοσή του προς χρήση δεν υφίσταται πλέον συμβατική ευθύνη του αναδόχου προς αποκατάσταση βλαβών οφειλομένων αποκλειστικά στη χρήση αυτού. Επισημαίνουμε και πάλι ότι το Ανατολικό Τμήμα παραδόθηκε προς χρήση από 4.7.2012 και το Δυτικό Τμήμα παραδόθηκε προς χρήση στις 25.9.2013 δυνάμει των σχετικών πρωτοκόλλων διοικητικής παραλαβής προς χρήση.

Στην παρούσα περίπτωση η Κοινοπραξία μας για όλο το χρονικό διάστημα από 1.10.2013 έως 30.9.2015, ήτοι μετά τη διοικητική παραλαβή του έργου, λειτουργούσε το έργο, έλεγχε την λειτουργία επί 24ώρου βάσεως και αποκαθιστούσε τις οφειλόμενες στην χρήση βλάβες με δικό της προσωπικό και δικά της έξοδα γεγονός που δεν αμφισβητεί από την προσβαλλόμενη απόφαση. Οι άνω αναφερόμενες εργασίες εκτελούνταν από την Κοινοπραξία μας όχι γιατί ήταν συμβατική της υποχρέωση, όπως εσφαλμένα θεωρεί η υπ' αριθμ. 21/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαλαμίνας, αλλά γιατί ήταν αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία και ο Δήμος δεν διέθετε το αναγκαίο για την εκτέλεσή τους προσωπικό.

Λόγω της έλλειψης προσωπικού τα αρμόδια όργανα του Δήμου Σαλαμίνας μας ζήτησαν να λειτουργούμε και να παρακολουθούμε το έργο και μας υποχρέωσαν

ότι θα κατέβαλαν το εργολαβικό μας αντάλλαγμα για όσο χρόνο αναγκαζόμασταν να λειτουργούμε και να παρακολουθούμε το έργο.

Συνεπώς η προσβαλλόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαλαμίνας που απέρριψε την ένστασή μας και το αίτημά μας για καταβολή του ποσού των 330.889,66 €, πλέον ΦΠΑ, είναι άκυρη ως ερχόμενη σε ευθεία αντίθεση με την νομοθεσία περί εκτελέσεως δημοσίων έργων, τις αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, της χρηστής διοίκησης, της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Επειδή οι εργασίες παρακολούθησης, ελέγχου και λειτουργίας του συστήματος αποχέτευσης επί 24ώρου βάσεως εκτελούνταν από την Κοινοπραξία μας με την συναίνεση του Δήμου Σαλαμίνας και την πραγματική θέλησή του που ήταν η απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία του έργου που εξασφαλιζόταν μόνο με τις υπηρεσίες που εμείς παρείχαμε.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

και με τη ρητή επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων μας

ΖΗΤΑΜΕ

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μας θεραπείας.

Να ακυρωθεί η παράλειψη της Προϊσταμένης Αρχής να αποφανθεί εμπρόθεσμα επί της με αρ. πρωτ. 938/15.1.2016 ενστάσεώς μας, άλλως να ακυρωθεί σιωπηρώς τεκμαιρόμενη απόρριψη αυτής.

Να ακυρωθεί η μη κοινοποιηθείσα έως σήμερα στην Κοινοπραξία μας υπ' αριθμ. 21/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαλαμίνας με την

οποία απερρίφθη και ρητά η ένστασή μας για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους.

Να ακυρωθεί η παράλειψη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας να αποφανθεί εμπρόθεσμα επί της από 30.9.2015 αιτήσεώς μας, άλλως να ακυρωθεί η σιωπηρώς τεκμαιρόμενη απόρριψη αυτής.

Να αναγνωρισθεί ότι η Κοινοπραξία μας δικαιούται για τις ανωτέρω αναφερόμενες εργασίες αμοιβή ύψους 330.899,66 €, πλέον ΦΠΑ, για την λειτουργία και συντήρηση του συστήματος από 1.10.2013 έως 30.9.2015.

Να υποχρεωθεί ο Δήμος Σαλαμίνας να συντάξει ΑΠΕ, σύμφωνα με την παγιωμένη νομολογία, ώστε να μας καταβάλει το ποσό των 330.899,66 €, πλέον ΦΠΑ, νομιμοτόκως από 1.10.2015 επομένη της υποβολής του από 30.9.2015 αιτήματός μας, άλλως από 16.1.2016 επομένη της υποβολής της ενστάσεώς μας, άλλως και τούτο επικουρικώς από την κοινοποίηση της παρούσας έως την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση.

Να κληθούμε να παραστούμε κατά τη συζήτηση της παρούσα ενώπιον του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδόσει νόμιμα την παρούσα

α) Στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα συγκοινοποιώντας του ταυτόχρονα:

1. Την με αρ. πρωτ. 938/15.1.2016 ένστασή μας.
2. Την υπ' αριθμ. 21/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαλαμίνας.

β) Στο ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ που εδρεύει στη Σαλαμίνα (Λεωφ. Κ. Καραμανλή αρ. 1) και εκπροσωπείται νόμιμα.

Υ) ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του Δήμου Σαλαμίνας, που εδρεύει στη Σαλαμίνα (Λεωφ. Κ. Καραμανλή αρ. 1) και εκπροσωπείται νόμιμα.

δ) Στην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Δήμου Σαλαμίνας, που εδρεύει στη Σαλαμίνα (Λεωφ. Καραμανλή αρ. 1) και εκπροσωπείται νόμιμα, για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεώς του. Επικολλήθηκε ένσημο ΤΠΔΑ 1,15 €.

Αθήνα, 13 Μαΐου 2016

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Φωκ. Νέγρη 34, 113 61 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 210 8818 423 – 210 8818 424

Fax: 2108823848 – e-mail: stefanou.ch@gmail.com