

484


THK A.E.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 2 & ΝΙΚΗΣ, 188 63, Ν. ΙΚΟΝΙΟ - ΠΕΡΑΜΑ

ΤΗΛ. 2104014670-5, 2104000181-2 FAX 2104317656

 Web site : www.thk.gr E-Mail: thk@ath.forthnet.gr

ΠΕΡΑΜΑ 29/2/2016

ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπ' όψιν : κ. Δημητράκη Γ.
κ. Μπαρμπαλιά Απ.

Αρ. Πρωτ : Φ460/18762/ΕΚδτ

Αφορά : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Θέμα : Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου

Την 14/1/2016 υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Σαλαμίνας και της εταιρίας ΤΗΚ ΑΕ η σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος το οποίο αφορά στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευών σε σχολεία του Δήμου Σαλαμίνας.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι 13/3/2015.

Δεδομένου ότι :

1. Η εγκατάσταση του εργολάβου (λόγω ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης) έγινε πολύ μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων οπότε έμεινε ανεκμετάλειτο το διάστημα κατά το οποίο θα μπορούσαν να γίνονται ανεμπόδιστα εργασίες.
2. Η φύση των εργασιών (εντός σχολικών κτιρίων και σε αύλειους χώρους αυτών) απαιτεί εργασίες απογεύματα και σαββατοκύριακα.

Για του παραπάνω λόγους η ανάδοχος ζητά παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης κατά εξήντα ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι 13/5/2016

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΕΜ. ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ

Δ/ΝΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

 Α/ΤΥ
29/2/16

 Δημητράκης
1/3/16
4517
29-2-2016