



Η/77
24/21

ΗΜ/ΝΙΑ: 23 / 02 / 2016

u. Ιωαννίδης
25/2/16

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

395F
23/2/2016

4

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων»

Παρακαλούμε για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας κατασκευής του έργου από την καταληκτική προθεσμία της 31/3/2016 μέχρι 31/6/2016 για τους παρακάτω λόγους:

- 1) Λόγω αναμονής έγκρισης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης από το Ελεγκτικό Συμβούλιο για την εκτέλεση των εργασιών της Συμπληρωματικής Σύμβασης

Παρακαλούμε να μας χορηγήσετε περαίωση κατασκευής του έργου λόγω αναμονής της ολοκλήρωσης των εργασιών για την υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης

Μετά τιμής

Για την
ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 10-ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΑΦΜ 089124804 ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΗΛ 210-4240-271 FAX 210-4644-029

Διονύσιος Ζαφειρόπουλος

ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Αντ/ρχου Βλαχάκου 38-40, ΤΚ 18545 Πειραιάς, Τηλ 2104629300

ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Ν. Παπανικολάου 10, 18900 Σαλαμίνα, Τηλ 2104640271, FAX 2104644020, e-mail: info@zitakat.gr