



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της από 1/04/2015  
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής  
και του Δήμου Σαλαμίνας για το έργο:  
**«Συντήρηση επαρχιακού και οδικού δικτύου Δήμου  
Σαλαμίνας»**

**Πρακτικό υπ' αριθμ. 1**

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της από 1/04/2015 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σαλαμίνας για την κατασκευή του έργου **«Συντήρηση επαρχιακού και οδικού δικτύου Δήμου Σαλαμίνας»**, που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 86421/10-05-2016 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, αποτελούμενη από τους:

1. κα Τουτουντζή Παρασκευή, Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφέρειας Αττικής, ως Πρόεδρο.
2. κο Καστανιά Νικόλαο, Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφέρειας Αττικής, ως τακτικό μέλος.
3. κα Κυριάκογλου Μαρία, Π.Ε. Διοικητικού -Οικονομικού στη Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Αττικής, ως τακτικό μέλος
4. κο Κυριακόπουλο Δημήτριο, Π.Ε. Μηχανικών στη Δ/ση Τεχνικών Έργων των Π.Ε Πειραιώς και Νήσων, ως τακτικό μέλος.

5. κο Βενετσάνο Ιωάννη, αντιδήμαρχο του Δήμου Σαλαμίνας ως αναπληρωματικό μέλος με όλους τους παραπάνω παρόντες συνεδρίασε έχοντας απαρτία σήμερα, την 16<sup>η</sup> Μαρτίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ., στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία του έργου **«Συντήρηση επαρχιακού και οδικού δικτύου Δήμου Σαλαμίνας»**.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η μηχανικός της Δ.Τ.Ε Π.Ε Πειραιώς και Νήσων Σοφία Χαλά που διατηρεί το Φάκελο του έργου, η οποία ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής για την αναγκαιότητα παράτασης της από 01-04-2015 Προγραμματικής Σύμβασης κατά 12 μήνες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 αυτής.

Με το οικ. 54124/13-03-2017 έγγραφο της, η Δ.Τ.Ε. Π.Ε Πειραιώς και Νήσων -Τμήμα Οδοποιίας, αιτήθηκε τη χρονική παράταση της από 01/04/2015 Προγραμματικής Σύμβασης κατά 12 μήνες λόγω επικαιροποίησης της μελέτης η οποία επέφερε καθυστέρηση στην έναρξη των διαδικασιών δημοπράτησης του έργου του θέματος. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού στις 19-07-2016 ασκήθηκε ένσταση κατά του προσωρινού μειοδότη η οποία εκδικάστηκε στις 23-09-2016 με συνέπεια περαιτέρω καθυστέρηση στην ανάδειξη αναδόχου και σύναψη του συμφωνητικού.

Μετά τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι:

Α. η από 01/04/2015 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σαλαμίνας για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση επαρχιακού και οδικού δικτύου Δήμου Σαλαμίνας», λήγει την 01/04/2017,

Β. σύμφωνα με το άρθρο 7:Χρονική διάρκεια της σύμβασης-χρονοδιάγραμμα, η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως δώδεκα (12) επιπλέον μήνες, 1 με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων:

τα μέλη της κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης , συμφωνούν να παραταθεί η χρονική διάρκεια ισχύος της προγραμματικής σύμβασης ώστε αυτή να λήγει την 01/04/2018.

Το παρόν συντάχθηκε σε επτά (7) αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ



ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ



ΚΥΡΙΑΚΟΓΛΟΥ  
ΜΑΡΙΑ



ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΗ  
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ  
ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
Α.Ι. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  
Α.Ι. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  
Α.Ι. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  
Α.Ι. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ