

3368



Κατασκευές  
Μελέτες  
Ενισχύσεις  
Guniting  
Ρητίνες  
Τσιμεντενέσεις

ΔΗΜ. ΡΟΥΣΕΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 19895

Α. Γαλατσίου 117-119 - Γαλάτσι - Τ.Κ. 11146  
Ιπποκράτους 142 - Αθήνα - Τ.Κ. 11472  
☎ 210-2915700 ✉ rousetisee@gmail.com 🌐 www.rousetis.gr

Δ/νση Αυτοδ.  
Τ.Υ. 14-11-1989  
13.11.2019  
14/11/19

Προς: ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Έργο: « ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΒΑΡΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ »

Θέμα : Αίτηση παράτασης προθεσμίας

Το έργο αφορά στις κατασκευές συνδέσεων ιδιοκτησιών με το δίκτυο ακαθάρτων.

Το πλήθος τους διαμορφώνετε ανάλογα με τις αιτήσεις των ιδιοκτητών, κατά την εξέλιξη του έργου.

Έχουν γίνει έως τώρα περίπου 370 συνδέσεις και περίπου 100 μέτρα δικτύου, εργασία ή οποία μπορεί όπως προβλέπετε στο τιμολόγιο του έργου, είτε αναχθεί σε συνδέσεις ακαθάρτων είτε να εισαχθεί σε Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.

Έως τον Αύγουστο του 2019 έγινε η κατασκευή όσων συνδέσεων ζήτησαν οι ιδιοκτήτες εκτός από 20 περίπου λόγω εκκρεμοτήτων των ιδιοκτητών.

Από τον Σεπτέμβριο του 2019 ξεκίνησε και η κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων, σε οικίες που είναι ήδη συνδεδεμένες σε κάποιο παλιό δίκτυο το οποίο θα καταργηθεί, ανεξαρτήτως της αιτήσεως των ιδιοκτητών.

Εκκρεμεί λοιπόν η κατασκευή αυτών των συνδέσεων, που είναι περίπου 150 και μπορεί βέβαια να αυξηθούν κατά την διάρκεια των εργασιών, η κατασκευή περίπου 50 συνδέσεων σε σημείο που πρέπει πρώτα να επισκευασθεί το δίκτυο ακαθάρτων από άλλη εργολαβία, και όσων νέων προκύψουν μέχρι να συμπληρωθούν οι 650 συνδέσεις του προϋπολογισμού.

Ως σήμερα αντιμετωπίσαμε προβλήματα και καθυστερήσεις από τις καιρικές συνθήκες, από αντιδράσεις ιδιοκτητών που δεν ήθελαν να συνδεθούν, και από την έλλειψη διαθέσιμου Αρχαιολόγου.

Μένει η κατασκευή περίπου 200 έως 250 συνδέσεων και επειδή ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες κ.α., με ένα συνεργείο εκτελούμε από 50 έως 80 συνδέσεις ανά μήνα θα χρειασθεί για την κατασκευή τους τρεις με τέσσερις μήνες.

Αν συνυπολογίσουμε και το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι την λήξη της συμβατικής προθεσμίας, την επιστροφή της αρχαιολόγου στις 18 Νοεμβρίου και την περίοδο των εορτών του Δεκεμβρίου,  
Και για όλους τους παραπάνω λόγους ζητάμε την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου για τρεις περίπου μήνες μετά την συμβατική προθεσμία λήξης του έργου και ως τις 31 Μαρτίου 2019.

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες

Αθήνα 13 / 11 / 2019

ΔΗΜ. ΡΟΥΣΕΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Α. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 117-119 - ΓΑΛΑΤΣΙ - Τ.Κ. 11146  
ΤΗΛ: 2102915700 - FAX: 2102915700  
ΑΦΜ: 999803811 - ΔΟΥ: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ