



**ΕΡΓΟ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ  
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ"**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αρ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ

Κηφισιά, 6/12/2016

Πρωτ.: 61432/Α. 173

**ΠΡΟΣ:**

Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής

Ενότητας Νήσων Αττικής

Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παλαιός

Τμήμα:

Περιφερειακής

Ελέγχου:

Αρ. Πρωτ.

6/12/2016

228812

ΘΕΜΑ: «Αίτηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου»

Όπως γνωρίζετε, η συνολική προθεσμία του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ**» λήγει την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2016 ενώ οι εργασίες του έργου δεν έχουν ολοκληρωθεί για λόγους που δεν ανάγονται στη σφαίρα ευθύνης και δράσης της αναδόχου.

Η ανάδοχος ανταποκρίθηκε πλήρως και εγκαίρως στους όρους και τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για το συγκεκριμένο έργο. Παρά το ότι πολλά από τα εμπόδια που έχουμε επανειλημμένως επιστημάνει, παραμένουν ακόμα και σήμερα, η εταιρεία μας, εφαρμόζοντας όλες τις οδηγίες και εντολές του Κυρίου του Έργου, συνέχισε και συνεχίζει την εκτέλεση των εργασιών.

Τούτων δοθέντων, για το καλό του Έργου και εφόσον δύναται ο ΚτΕ αρμοδίως να άρει τα εμπόδια του έργου, τα οποία ανάγονται στην σφαίρα ευθύνης και δράσης του ιδίου και μόνον, αιτούμεθα παράταση με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8 (α) του Ν. 3669/2008 επιφυλασσόμενοι όλων των νομίμων δικαιωμάτων μας.

Με εκτίμηση,

Ευαχάκου Σταυρούλα

Διευθύντρια Έργου

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ	ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ	ΠΡΟΣΤΑΣΗ
6/12/2016	6/12/16	7/12/16
	ΤΡΥΝΑ	ΧΑΛΑ