



Δ/νση
ΤΥ
15/12/2016

Πειραιάς 15 /12/2016

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Αρ. Πρωτ. 27536
Παρελήφθηκε 15/12/2016

Αρ. Πρωτ: - 228812-

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων
Ταχ. Δ/ση : Εθνικής Αντιστάσεως 2 - Πειραιάς
Ταχ. Κώδικας : 185 31
Πληροφορίες : Α. Μουγκογιάννη
Τηλέφωνο: : 213.16.01.690
FAX : 213.16.01.671

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών
Υπηρεσιών
Τηλ: 213 20 27 387
Φαξ: 213 20 27 378

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1) Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου
Σαλαμίνας
2) Ανάδοχο Εταιρεία ΤΟΜΗ
ΑΒΕΤΕ
Τηλ: 210- 8184009
210-5544022
Fax: 210-5544029

Θέμα: Προέγκριση Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας του υποέργου 2 της Πράξης:
"Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης στους Οικισμούς Αμπελάκια και Σελήνια του Δήμου
Σαλαμίνας" με κωδικό MIS 341287

Σχετ:

(α) υπ' αρ. 228812/06-12-2016 αίτηση αναδόχου εταιρείας ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ
(β) υπ' αρ. /15-12-2016 εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας προς το ΕΠΠΕΡΑΑ

Σε συνέχεια των ως άνω (α) και (β) σχετικών εγγράφων, και σε αναμονή της Σύμφωνης Γνώμης της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠΠΕΡΑΑ, η υπηρεσία μας, δεχόμενη τους λόγους για τους οποίους υπήρξε καθυστέρηση στις εργασίες κατασκευής του έργου, σύμφωνα και με την συνημμένη εισηγητική έκθεση προς το ΕΠΠΕΡΑΑ προτείνει: την λήψη θετικής απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής για την προέγκριση παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 2 της Πράξης: "Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης στους Οικισμούς Αμπελάκια και Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας" με κωδικό MIS 341287 κατά δώδεκα (12) μήνες ήτοι έως 31-12-2017, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8 (α) του Ν. 3669/2008, προκειμένου να συνεχιστεί η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών.

Συνημμένα:

- 1) υπ' αρ. /15-12-2016 εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας προς το ΕΠΠΕΡΑΑ
- 2) υπ' αρ. 228812/06-12-2016 αίτηση αναδόχου εταιρείας ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ

Εσωτ. Διανομή:

- 1) Χ.Α
- 2) Φ.Ε. (Α. Μουγκογιάννη)

Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Υ.Ν.Δ

**Σταύρος Βεϊόγλου
Πολιτικός Μηχανικός**